

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD



***INFORME
ESTADISTICO***

CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2013



Información Correspondiente al mes de Septiembre del 2013

Gerencia Técnica	Producción de Agua (MGD)*	Índice de potabilidad**	Usuarios Activos	
			Agua Potable	Alcantarillado
Suroeste	136.03	99.62	98,079	41,060
Noroeste	97.46	99.76	107,532	41,442
Este	115.72	100.00	113,874	5,074
Norte	19.72	96.98	36,503	215
Total	368.92	**99.51	355,988	87,791

Observación: Se transfirió el área correspondiente al Municipio de Boca Chica a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORABO) creada mediante la LEY 428-06 de fecha 21 de Noviembre del 2006. Por cuanto a partir de Septiembre los datos estadísticos de la zona Este se reducirán acorde con lo transferido en la ley.

Notas:

* Total de agua producida por los sistemas operados por la CAASD, no incluye la explotación en forma privada.

** El índice de potabilidad (Negatividad de Coliformes Totales) se calcula sobre la base del número de tubos positivos (no representa el promedio).

Definiciones Utilizadas:

1. Producción de Agua: Millones de Galones Diarios Promedio producido en el mes.
2. Índice de Potabilidad: Porcentaje de muestras negativas a la presencia de coliformes fecales durante el mes. (Normas: Agua apta para consumo el índice de potabilidad >95.0%)
3. Usuarios Activos: No. de clientes catastrados a los que se les facturan los servicios.

Informaciones de Interés Ambiental

1. Población beneficiada con el agua suministrada: 2,941,599.72 habitantes.

Según datos de los Censos de Población y Vivienda del 2010, la población del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (**excluyendo el Municipio de Boca Chica**) es de 3,197,391 habitantes, en la cual de acuerdo a análisis del comportamiento del abastecimiento de agua a través del acueducto según datos del censo 2010 y el crecimiento habitacional la cobertura de agua potable por fácil acceso (dentro y fuera de la vivienda mas llave pública) para el año es de 92%, que representa en la actualidad un total 2,941,599.72 habitantes.

2. Tipos de Fuentes para los Sistemas de Producción más Importantes y Cuencas Hidrográficas a las que pertenecen:

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO / TIPO DE FUENTE (S/P)	CAPACIDAD NOMINAL M ³ /S	CAPACIDAD NOMINAL MGD	CAPACIDAD PROMEDIO MGD
Valdesia. / S	6.3	143.81	149.50
Sub-Total Nizao	6.3	143.81	149.50
Haina – Manoguayabo / S	4.0	91.00	46.94
Duey / S	1.2	27.25	11.31
Isa / S	0.7	15.20	12.99
Otros Sistemas Sectoriales / P	1.5	35.85	10.83
Sub-Total Haina	7.4	169.30	82.07
La Isabela / S	0.5	11.50	4.91
Sabana Perdida / P	0.4	8.35	4.58
Mata-Mamón / P	0.6	13.68	0.63
Los Marenos / P	1.5	35.00	13.29
La Joya / P	1.4	31.68	18.35
Acueducto Oriental / S (En construcción) *	4.0	91.31	80.76
Otros Sistemas Sectoriales / P	1.1	24.86	14.83
Sub-Total Ozama	9.5	216.38	137.35
TOTAL PROMEDIO	23.2	529.49	368.92

*Terminado el sistema Acueducto Oriental su capacidad nominal será de 4.0 M3/S

Nota: Se excluyeron los Sistema: Brujuela Casui, La Catalina y La Caleta por ser transferido a CORAABO

Fuente: a) Datos documento *Diagnóstico Ambiental y Análisis Económico/Físico de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001*

b) Datos documento del Sistema de Información de Vigilancia Sanitaria de la Calidad del Agua de la CAASD, 2003

3. Producción de Aguas Residuales Domésticas: 767,373.84 M³/Día

Esta cifra se estima, asumiendo un 80.0% del total de agua producida y la dotación por persona, lo cual representa:

$(3,197,391 \text{ habitantes} \times 300 \text{ l/hab./día} \times 0.80) / 1000 = 767,373.84 \text{ M}^3/\text{Día}$, que representa la producción de aguas residuales domesticas basada en la dotación de agua por persona. Para la población del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (excluyendo el Municipio de Boca Chica).

Total de Aguas Residuales Generadas = **767,373.84 M³/Día**

4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Operadas por la CAASD: 17

Estado	Cantidad	Capacidad (M ³ /Día)
En Operación	9	25,056
Fuera de Servicio	8	53,960
En construcción (Ampliación Planta en Operación)	12	-
Total	17	79,016

Nota 1: No incluye la solución de saneamiento de agua residual por el sector privado

Nota 2: Se excluyó la Planta de Tratamiento de Boca Chica por haber sido transferido a CORAABO, la capacidad es de 8,000 M³/Día.

5. Aguas Residuales Domésticas Recolectadas en Sistemas de Alcantarillado Sanitario: 130,365.71 M³/Día (16.99% del total de aguas residuales generadas).

La cantidad de usuarios catastrados al mes de Septiembre del 2013 es de 553,007 de los cuales 87,791 son clientes con acceso o reciben el servicio de Alcantarillado Sanitario, estos representan en términos de cobertura comercial el 15.88%.

La cantidad de viviendas que reciben el servicio es de 176,935 unidades, estas viviendas llevadas a población mediante el factor de habitantes por viviendas que actualmente es de 3.07, representan **543,190** habitantes, lo que significa que la cobertura de alcantarillado sanitario en la zona bajo jurisdicción de la CAASD es de **16.99%**.

Luego, la cantidad de aguas residuales domésticas recolectadas, será aproximadamente:

$543,190 \times 300 \text{ l/hab./día} \times 0.8 = 130,365.71 \text{ M}^3/\text{Día}$

6. Aguas Residuales Domésticas que reciben tratamiento: 19.22% de las aguas recolectadas en sistemas de alcantarillado sanitario.

La cantidad de agua doméstica recolectada por la CAASD es de 130,365.71 m³/día, de los cuales reciben tratamiento 25,056 m³/día.

Por tanto el porcentaje de agua que recibe tratamiento de la que se recolecta es:

$$25,056 \text{ m}^3/\text{día} / 130,365.71 \text{ m}^3/\text{día} = 19.22\%$$

Ahora bien, la cantidad total de agua que se genera en la zona del Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo y sus Municipio se calcula en 801,458.40 m³/día, de este volumen solo se trata 33,056 m³/día.

Por tanto el porcentaje real que recibe tratamiento de las aguas es:

$$25,056 \text{ m}^3/\text{día} / 767,373.84 \text{ m}^3/\text{día} = 3.27\%$$

El grafico a continuación muestra la situación actual de la producción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas en el Distrito Nacional, La Provincia Santo Domingo y sus Municipios.

